

ದಿನಾಂಕ 17.08.2017ರಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 4.00 ಗಂಟೆಗೆ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 9ನೇ Project Empowered Committee (PEC) ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ--1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ:

ಮೊದಲಿಗೆ PEC ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸುಜಲ-3 ಹಾಗೂ ಆಯುಕ್ತರು, ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಇವರು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಹಾಗೂ ಹಾಜರಿದ್ದ ಇತರೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆಗೆ ಮಂಡಿಸಿದರು.

ವಿಷಯ ಸೂಚಿ-1	ದಿನಾಂಕ 03.04.2017 ರಂದು ನಡೆದ ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ.ಪಿ-II (ಸುಜಲ-3) 8ನೇ ಪಿ.ಇ.ಸಿ. (Project Empowered Committee) ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳ ದೃಢೀಕರಣ.
	ದಿನಾಂಕ: 03.04.2017 ರಂದು ನಡೆದ 8ನೇ ಪಿ.ಇ.ಸಿ. ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಅನುಮೋದಿತ ನಡವಳಿಗಳ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ನಡವಳಿಗಳ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
	ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ಪಿ.ಇ.ಸಿ. ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

ವಿಷಯ ಸೂಚಿ-2	ದಿನಾಂಕ: 03.04.2017 ರಂದು ನಡೆದ 8ನೇ ಪಿ.ಇ.ಸಿ. ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳ ಅನ್ವಯ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ವರದಿ.		
	ದಿನಾಂಕ: 03.04.2017 ರಂದು ನಡೆದ 8ನೇ ಪಿ.ಇ.ಸಿ. ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳಿಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಸಮಿತಿಯ ಆದ್ಯ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.		
ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಷಯ ಸೂಚಿ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಣಯಗಳು	ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು
1	ಯೋಜನೆಯ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ.	<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕೆಳಕಂಡ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ಜೂನ್-2017 ಮಾಹೆಯೊಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ಈ ಕುರಿತು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಯೋಜನಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಖಾಲುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಕ್ಷೆಗಳ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ಸದರಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</li> </ul>

3/2/17

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಯಾರಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಕುರಿತು ಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಕಛೇರಿಗಳ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು.</li> <li>• ಜೂನ್-2017 ಮಾಹೆಯೊಳಗೆ ಮೂಲಮಾಹಿತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ಈ ಕುರಿತು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಯೋಜನಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.</li> <li>• ಈ ಕುರಿತು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಯೋಜನಾ ಪಾಲುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.</li> </ul>
2	ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಂಡದ ಮಧ್ಯಂತರ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ-ಸವೆಂಬರ್ 2016 ವರದಿಯಲ್ಲಿ (Aide Memoire) ಅನುಮೋದಿತ ಅಂಶಗಳ ಅನುಪಾಲನೆಯ ಪ್ರಗತಿ	<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಪಾಲನಾ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕೆಳಕಂಡ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು.</li> <li>• ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದ 4 ಟೆಂಡರ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಸರಬರಾಜು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಪಕರಣಗಳ ಸರಬರಾಜು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.</li> <li>• ಯೋಜನೆಯಡಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ನಿರ್ಣಯ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪೋರ್ಟಲ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೆಂಡರ್ (ಐ.ಸಿ.ಬಿ.) ದಿನಾಂಕ 09.06.2017ರಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</li> <li>• ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</li> </ul>
3	ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ.	ಸಮಿತಿಯು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು.	ಅನುಮೋದಿತ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹುದ್ದೆಗಳ ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ:11.04.2017 ರಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಅಗತ್ಯತೆ ಅನುಸಾರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
4	ದಿನಾಂಕ: 13.01.2017 ರಂದು ನಡೆದ 5ನೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಯುನಿಟ್ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು	ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಯುನಿಟ್ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿ ದೃಢಪಡಿಸಲಾಯಿತು.	ನಡವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ನಿರ್ಣಯಗಳ ಅನುಸಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
5	ದಿನಾಂಕ: 14.03.2017 ರಂದು ನಡೆದ 6ನೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಯುನಿಟ್ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು	ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 6ನೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಯುನಿಟ್ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿ ದೃಢಪಡಿಸಲಾಯಿತು.	ನಡವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ನಿರ್ಣಯಗಳ ಅನುಸಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

30/01/17

6	ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಂಡವು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ: 8-17 ಮೇ, 2017 ವರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿರುವ ಕುರಿತು.	ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಂಡವು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ: 8-17, ಮೇ, 2017 ವರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿರುವ ಕುರಿತು ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು.	ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಂಡವು ದಿನಾಂಕ: 8-17, ಮೇ, 2017 ವರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಕುರಿತು ತೃಪ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುತ್ತದೆ.
7	ಸುಜಲ-3 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು	ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸುಜಲ-3 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	<p>ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಿರು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ರಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯು (ಡಿ.ಇ.ಎ) ಅ.ಸ. ಪತ್ರ ಸಂ.4/2/2008-ಎಫ್‌ಬಿ-7 ದಿನಾಂಕ: 04.07.2017ರ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತದೆ.</li> <li>• ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಯು ದಿನಾಂಕ: 05.04.2017ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಐ.ಸಿ.ಬಿ. ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಇ-ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ: 09.06.2017ರಂದು ಐ.ಸಿ.ಬಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.</li> <li>• ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕರೆದಿದ್ದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಾದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್. ಮತ್ತು ಇಮೇಜ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಉ.ಮೌ.ಕ&amp;ದಾ. ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಗೊಂಡ ಬಾಹ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರುತ್ತದೆ.</li> </ul>
8	ಸುಜಲ-3 ಯೋಜನೆಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಘಟಕದಡಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಶಾಸನಬದ್ಧ ತೀರ್ಮಾನಗಳ ವಿವರ.	ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಶಾಸನಬದ್ಧ ತೀರ್ಮಾನಗಳ ವಿವರಗಳ ಕುರಿತು ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು, ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನೀಡುವ ಪರಿಶ್ರಮಧನದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಪಿ.ಎಫ್. ಮತ್ತು ಇ.ಎಸ್.ಐ. ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಸುಜಲ-3 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸೇವೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮಧನದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ PF ಮತ್ತು ESI ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಮೆ   ಅರನೀಸ್, ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಪ್ರೈ.ನಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೆ   ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಪ್ರೈ.ನಿ. ಬೆಂಗಳೂರುಗಳಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿವಾರು PF ಮತ್ತು ESI ಕಡಿತದ ಮೊತ್ತ ಗುರುತಿಸ

ಮುಖ್ಯ

			ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಂತಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮಾಹಿತಿ ದೃಢಪಡಿಸಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
9	ಸುಜಲ-3 ಯೋಜನೆಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಘಟಕದಡಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸೇವೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.	ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಘಟಕದಡಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಎನ್.ಸಿ.ಬಿ. ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.	ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
10	ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ಇತರ ವಿಷಯಗಳು	ಸುಜಲ-3 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ 7 ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು, ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತಿತರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ/ವಿಷಯ ಪರಿಣಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನದಸ್ಯರಾಗಿ/ವಿಷಯ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸರ್ಕಾರೀತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವಧನವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಭೇಟಿಗೆ ರೂ.2000/- ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಸದರಿ ಬಾಬುಗಳನ್ನು ಯೋಜನೆಯಡಿಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚದಡಿ ಭರಿಸಲು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಯಿತು.	ಈ ಕುರಿತು ಪಿ.ಇ.ಸಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಅನುಮೋದನೆಯಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 11.04.2017ರಂದು ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯು 8ನೇ ಪಿ.ಇ.ಸಿ. ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳಿಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ ಸಮಿತಿಯು ಕೆಳಕಂಡ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ನಕ್ಷೆಗಳ ಬಳಕೆ ಕುರಿತ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2017 ಮಾಹೆ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು.</li> <li>• ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2017 ಮಾಹೆಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು.</li> <li>• ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ನಿರ್ಣಯ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮೋಟಿವಲ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಕರೆದಿರುವ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೆಂಡರ್ (ಎ.ಸಿ.ಬಿ.) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 2017ರ ಮಾಹೆಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು.</li> </ul>			

30/04/17

ವಿಷಯ  
ಸೂಚಿ-3

ಯೋಜನೆಯ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರ.

ಹಿಂದಿನ ಪಿ.ಇ.ಸಿ ಸಭೆಯು 03.04.2017 ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದು, ತದನಂತರ ಸಾಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆಯ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತವೆ.

1. ಯೋಜನೆಯ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ: (ದಿನಾಂಕ: 31.07.2017 ರ ವರೆಗೆ).

• ಎಲ್.ಆರ್.ಐ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಗತಿ :

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿವರಗಳು		ಎನ್.ಬಿ.ಎಸ್. ಎಸ್.ಎಲ್.ಯು.ಪಿ	ಕೃ.ವಿ.ವಿ ಬಂ.	ಕೃ.ವಿ.ವಿ ಧಾ	ಕೃ.ವಿ.ವಿ ರಾ	ತೋ.ವಿ.ವಿ ಬಾ	ಕೃ.ತೋ.ವಿ.ವಿ, ಶಿ	ಒಟ್ಟು	
1	ಎಲ್.ಆರ್.ಐ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಿರು ಜಲಾನಯನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುರಿ	300	371	400	360	300	200	1931	
		ಸಾಧನೆ	28.02.17 ವರೆಗೆ	125	135	127	125	52	31	595
			31.07.17 ವರೆಗೆ	297	214	353	212	108	39	1223
2	ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ನಕ್ಷೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುರಿ	300	371	400	360	300	200	1931	
		ಸಾಧನೆ	28.02.17 ವರೆಗೆ	109	110	49	35	13	31	348
			31.07.17 ವರೆಗೆ	139	189	127	77	33	31	596

ಮಣ್ಣಿನ ಪದರಗಳ ಅಧ್ಯಯನ (ನಾಯಿಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್) ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಭೂ ಫಲವತ್ತತೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಇವು ಭೂಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ (ಎಲ್.ಆರ್.ಐ) ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

• ಹೈಡ್ರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಗತಿ:

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು		ಕೃ.ವಿ.ವಿ. ಬಂ.	ಕೃ.ವಿ.ವಿ. ಧಾ	ಕೃ.ವಿ.ವಿ. ರಾ	ತೋ.ವಿ.ವಿ ಬಾ	ಕೃ & ತೋ.ವಿ.ವಿ, ಶಿ	ಒಟ್ಟು	
1	ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಬಾವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ವಾರಿ-ಮೇ, ಆಗಸ್ಟ್ & ಡಿಸೆಂಬರ್)	ಗುರಿ (ಬಾವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ)	944	745	1276	95	395	3455	
		ಸಾಧನೆ.	ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮೇ ಮಾಹೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ						
			ಆಗಸ್ಟ್ ಮಾಹೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ						
2	ಗ್ರಾವಿಮೆಟ್ರಿಕ್/ತಿಟಾ ಪೋಬ್ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೈಗೊಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ. (ಪ್ರತಿ ಮಾಹೆ)	ಗುರಿ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018ರ ವರೆಗೆ)	3641	2112	5151	1164	1819	13887	
		ಸಾಧನೆ	28.02.17 ವರೆಗೆ	1620	792	1301	574	976	5263
			31.07.17 ವರೆಗೆ	1950	1935	1511	784	1230	7410

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ದಿನಾಂಕ: 07.07.2017ರಂದು ನಡೆದ ಪಿ.ಪಿ.ಎಂ.ಯು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಕೃ.ವಿ.ವಿ. ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ತೋ.ವಿ.ವಿ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಪತ್ರ ಮುಖೇನ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

3000



• ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಗತಿ: (ದಿನಾಂಕ 31.07.2017ರ ವರೆಗೆ)

ಅ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾನಯನ ಉಪಚಾರ (ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್) ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರದೇಶ :

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿವರಗಳು	ಕೃ.ವಿ.ವಿ. ಬೆಂ.	ಕೃ.ವಿ.ವಿ. ಧಾ.	ಕೃ.ವಿ.ವಿ. ರಾ.	ತೋ.ವಿ.ವಿ ಬಾ	ಕೃ & ತೋ.ವಿ.ವಿ, ಶಿ	ಒಟ್ಟು	
1	ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ಕಿರು ಜಲಾನಯನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುರಿ	20	24	18	10	2	74
		ಸಾಧನೆ	17	24	18	10	2	71
2	ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುರಿ	68	72	5	11	2	158
		ಸಾಧನೆ	60	72	5	11	2	150
3	ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುರಿ	11319	2202	3035	5237	107	21900
		ಸಾಧನೆ	9441	2202	3035	5237	107	20022

ಆ. ಇತರೆ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶ :

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿವರಗಳು	ಎನ್.ಬಿ.ಎಸ್. ಎಸ್.ಎಲ್.ಯು.ಪಿ	ಕೃ.ವಿ.ವಿ. ಬೆಂ.	ಕೃ.ವಿ.ವಿ. ಧಾ	ಕೃ.ವಿ.ವಿ. ರಾ	ತೋ.ವಿ.ವಿ ಬಾ	ಕೃ & ತೋ.ವಿ.ವಿ, ಶಿ	ಒಟ್ಟು	
1	ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ಕಿರು ಜಲಾನಯನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುರಿ	183	371	124	122	38	200	1038
		ಸಾಧನೆ	0	74	124	80	38	55	371
2	ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುರಿ	309	546	433	-	52	-	1340
		ಸಾಧನೆ	45	218	433	49	52	154	951
3	ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುರಿ	9270	18550	7158	-	2199	-	37177
		ಸಾಧನೆ	1588	2862	7158	3317	2199	2029	19153

2. ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ:

ಯೋಜನೆಯ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ (ದಿನಾಂಕ: 30.06.2017 ರ ವರೆಗೆ). (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)						
ಸಂಖ್ಯೆ	ವರ್ಷ	ನಿಗದಿಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ (ಉಚಿತ ವೆಚ್ಚ-62ಬಿ ಅನ್ವಯ)	ಹಿಂಭರ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಪಡೆದಿರುವ ಹಿಂಭರ್ತಿ ಮೊತ್ತ
1	2014 ವರೆಗೆ	2342.00	2303.00	923.69	287.93	289.12
2	2014-15	4381.00	3535.50	3440.15	1459.18	1461.42
3	2015-16	8500.00	6500.00	6417.64	3925.39	3916.73
4	2016-17	5630.00	5630.00	5556.12	3040.48	3037.18
5	2017-18	10000.00	2500.00	336.96	675.27	* 607.30
ಒಟ್ಟು		30853.00	20468.50	16674.56	9388.25	9311.75

ಟಿಪ್ಪಣಿ: \* ಜೂನ್ 2017 ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ರೂ.68.28 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಹಿಂಭರ್ತಿಯನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕೆಳಕಂಡ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು

- ಕೃ.ವಿ.ವಿ. ರಾಯಚೂರು, ಕೃ.ತೋ.ವಿ.ವಿ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ತೋ.ವಿ.ವಿ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದು, ನಿಗದಿತ ಗುರಿಯನ್ವಯ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು.
- ಎನ್.ಬಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಯು.ಪಿ. ಮತ್ತು ಕೃ.ವಿ.ವಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಗತಿ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದು, ನಿಗದಿತ ಗುರಿಯನ್ವಯ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು. ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2017 ಮಾಹೆ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು.

ಹೂಲಿ

<p><b>ವಿಷಯ ಸೂಚಿ-4</b></p>	<p><b>ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ.ಪಿ.-31/13-14 ಉಪಜಲಾನಯನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾನಯನ ಉಪಚಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಯಾರಿಸಿದ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯ ಅನುಮೋದನೆ ಬಗ್ಗೆ.</b></p>
	<p>ಸುಜಲ-3 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾನಯನ ಉಪಚಾರ (ನ್ಯಾಚುರೇಷನ್) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಐ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ.ಪಿ.-31/13-14 ಉಪಜಲಾನಯನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಯಾರಿಸಿದ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು (ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್) ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p>
	<p><b>ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಂಡಿಸಿದ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಮಿತಿಯು ವಿವರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಭೂ ರಹಿತ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವುದು.</li> <li>• ಜಾನುವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬದಲಾಗಿ ಉಪಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭೂ ರಹಿತ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ತಲಾ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.10,000/- ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಸು/ಎಮ್ಮೆ/ಮೇಕೆ/ಕುರಿ/ಕೋಳಿ ಸೂಕ್ತ ತಳಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.</li> <li>• ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕಿರು-ಜಲಾನಯನದಲ್ಲಿ 4-5 ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.50,000/- ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇವು ಬೆಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವುದು.</li> </ul>

<p><b>ವಿಷಯ ಸೂಚಿ-5</b></p>	<p><b>ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ.ಪಿ.-18/13-14 ಉಪಜಲಾನಯನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾನಯನ ಉಪಚಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಯಾರಿಸಿದ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯ ಅನುಮೋದನೆ ಬಗ್ಗೆ.</b></p>
	<p>ಸುಜಲ-3 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾನಯನ ಉಪಚಾರ (ನ್ಯಾಚುರೇಷನ್) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಐ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ.ಪಿ.-18/13-14 ಉಪಜಲಾನಯನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಯಾರಿಸಿದ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು (ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್) ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p>
	<p><b>ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಂಡಿಸಿದ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಮಿತಿಯು ವಿವರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಭೂ ರಹಿತ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವುದು.</li> <li>• ಜಾನುವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬದಲಾಗಿ ಉಪಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭೂ ರಹಿತ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ತಲಾ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.10,000/- ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಸು/ಎಮ್ಮೆ/ಮೇಕೆ/ಕುರಿ/ಕೋಳಿ ಸೂಕ್ತ ತಳಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.</li> <li>• ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕಿರು-ಜಲಾನಯನದಲ್ಲಿ 4-5 ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.50,000/- ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇವು ಬೆಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವುದು.</li> </ul>

3502

<p>ವಿಷಯ ಸೂಚಿ-6</p>	<p>ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ.ಪಿ.-16/13-14 ಉಪಜಲಾನಯನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾನಯನ ಉಪಚಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಯಾರಿಸಿದ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯ ಅನುಮೋದನೆ ಬಗ್ಗೆ.</p>
	<p>ಸುಜಲ-3 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾನಯನ ಉಪಚಾರ (ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಐ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ.ಪಿ.-16/13-14 ಉಪಜಲಾನಯನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಯಾರಿಸಿದ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು (ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್) ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p>
	<p>ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಂಡಿಸಿದ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಮಿತಿಯು ವಿವರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಭೂ ರಹಿತ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವುದು.</li> <li>• ಜಾನುವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬದಲಾಗಿ ಉಪಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭೂ ರಹಿತ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ತಲಾ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.10,000/- ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಸು/ಎಮ್ಮೆ/ಮೇಕೆ/ಕುರಿ/ಕೋಳಿ ಸೂಕ್ತ ತಳಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.</li> <li>• ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕಿರು-ಜಲಾನಯನದಲ್ಲಿ 4-5 ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.50,000/- ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇವು ಬೆಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವುದು.</li> </ul>

<p>ವಿಷಯ ಸೂಚಿ-7</p>	<p>ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ.ಪಿ.-31/13-14 ಉಪಜಲಾನಯನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾನಯನ ಉಪಚಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಯಾರಿಸಿದ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯ ಅನುಮೋದನೆ ಬಗ್ಗೆ.</p>
	<p>ಸುಜಲ-3 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾನಯನ ಉಪಚಾರ (ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಐ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ.ಪಿ.-31/13-14 ಉಪಜಲಾನಯನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಯಾರಿಸಿದ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು (ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್) ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p>
	<p>ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಂಡಿಸಿದ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಮಿತಿಯು ವಿವರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಭೂ ರಹಿತ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವುದು.</li> <li>• ಜಾನುವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬದಲಾಗಿ ಉಪಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭೂ ರಹಿತ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ತಲಾ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.10,000/- ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಸು/ಎಮ್ಮೆ/ಮೇಕೆ/ಕುರಿ/ಕೋಳಿ ಸೂಕ್ತ ತಳಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.</li> <li>• ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕಿರು-ಜಲಾನಯನದಲ್ಲಿ 4-5 ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.50,000/- ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇವು ಬೆಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವುದು.</li> </ul>

30/11



<p><b>ವಿಷಯ ಸೂಚಿ-8</b></p>	<p><b>ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ.ಪಿ.-19/13-14 ಉಪಜಲಾನಯನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾನಯನ ಉಪಚಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಯಾರಿಸಿದ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯ ಅನುಮೋದನೆ ಬಗ್ಗೆ.</b></p>
	<p>ಸುಜಲ-3 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾನಯನ ಉಪಚಾರ (ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಐ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ.ಪಿ.-19/13-14 ಉಪಜಲಾನಯನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಯಾರಿಸಿದ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು (ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್) ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p>
	<p><b>ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಂಡಿಸಿದ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಮಿತಿಯು ವಿವರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಭೂ ರಹಿತ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವುದು.</li> <li>• ಜಾನುವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬದಲಾಗಿ ಉಪಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭೂ ರಹಿತ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ತಲಾ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.10,000/- ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಸು/ಎಮ್ಮೆ/ಮೇಕೆ/ಕುರಿ/ಕೋಳಿ ಸೂಕ್ತ ತಳಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.</li> <li>• ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕಿರು-ಜಲಾನಯನದಲ್ಲಿ 4-5 ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.50,000/- ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇವು ಬೆಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವುದು.</li> </ul>

<p><b>ವಿಷಯ ಸೂಚಿ-9</b></p>	<p><b>ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ.ಪಿ.-10/13-14 ಉಪಜಲಾನಯನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾನಯನ ಉಪಚಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಯಾರಿಸಿದ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯ ಅನುಮೋದನೆ ಬಗ್ಗೆ.</b></p>
	<p>ಸುಜಲ-3 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾನಯನ ಉಪಚಾರ (ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಐ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ.ಪಿ.-10/13-14 ಉಪಜಲಾನಯನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಯಾರಿಸಿದ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು (ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್) ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p>
	<p><b>ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಂಡಿಸಿದ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಮಿತಿಯು ವಿವರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಭೂ ರಹಿತ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವುದು.</li> <li>• ಜಾನುವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬದಲಾಗಿ ಉಪಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭೂ ರಹಿತ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ತಲಾ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.10,000/- ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಸು/ಎಮ್ಮೆ/ಮೇಕೆ/ಕುರಿ/ಕೋಳಿ ಸೂಕ್ತ ತಳಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.</li> <li>• ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕಿರು-ಜಲಾನಯನದಲ್ಲಿ 4-5 ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.50,000/- ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇವು ಬೆಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವುದು.</li> </ul>

3

<p>ವಿಷಯ ಸೂಚಿ-10</p>	<p>ಸಿಹೆಚ್‌ಎನ್‌ಎಸ್ ಅನಲ್ಯೆಸರ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ</p>
	<p>ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಾಲ್ಮದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಿಹೆಚ್‌ಎನ್‌ಎಸ್ ಅನಲ್ಯೆಸರ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎನ್‌ಸಿಬಿ ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಲು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎಸ್.ಟಿ.ಇ.ಪಿ. ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಉಪಕರಣಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೆ   ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಸೈನ್ಯಪ್ಪಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಎಲೆಮೆಂಟಾರ್ ಅನಲ್ಯೆಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಎ ಆರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ವಿವರವಾದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ನಂತರ ದಿನಾಂಕ: 17.06.2017ರಂದು ಜರುಗಿದ ಬಿಡ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯು ಎಲೆಮೆಂಟಾರ್ ಅನಲ್ಯೆಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮೆ   ಎಲೆಮೆಂಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ. ಲಿ.) ಸಂಸ್ಥೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸುವ ತೆರಿಗೆ ಸಹಿತ ರೂ. 2,36,81,250/- ಮೊತ್ತದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು (ವಿವರವಾದ ವಿಧಾನ ಒಳಗೊಂಡ ಸಭಾನಡವಳಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ).</p> <p>ದಿನಾಂಕ: 28.06.2017ರಂದು ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೆಲ್ (ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.) ಸಮಿತಿಯು ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಖರೀದಿ ಮೊತ್ತವು ಸಮಿತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ವಿತ್ತಾಧಿಕಾರದ ಪರಿಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪಿ.ಪಿ.ಎಂ.ಯು. ಮತ್ತು ಪಿ.ಇ.ಸಿ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬಿಡ್ ಅವಧಿ ದಿನಾಂಕ:04.07.2017 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣ ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ. ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ, ಪಿ.ಇ.ಸಿ. ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 30.07.2017 ರಂದು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ: 01.07.2017ರಂದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ (ನೋಟೀಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಅವಾರ್ಡ್) ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>
	<p>ಸಮಿತಿಯು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಘಟನೋತ್ತರ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿತು.</p>

<p>ವಿಷಯ ಸೂಚಿ-11</p>	<p>ಕೊಯ್ಲಿನೋತ್ತರ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ಕೊಯ್ಲಿನೋತ್ತರ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕ, ಸಮುದಾಯ ಪ್ಯಾಕ್ ಮನೆ, One stop shop ಗಳನ್ನು ರೈತರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ 11 ಸುಜಲ FPO ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು NCB ವಿಧಾನದ ಅನುಸಾರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</li> <li>• ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ 11 FPO ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿ ರೂ.14.50 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.</li> </ul> <p>ಸದರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ PTC, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಿಂದ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ (STEP) ನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ</p>
	<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>

<p>ವಿಷಯ ಸೂಚಿ-12</p>	<p>ದಿನಾಂಕ 07.07.2017 ರಂದು ನಡೆದ 7ನೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಯುನಿಟ್ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು</p>
	<p>ದಿನಾಂಕ: 07.07.2017 ರಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಯುನಿಟ್ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ನಡವಳಿಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.</p>
	<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಿ.ಪಿ.ಎಂ.ಯು. ನಡವಳಿಗಳ ಕುರಿತು ಮತ್ತು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿ ನಡವಳಿಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.</p>

5909

<p>ವಿಷಯ ಸೂಚಿ-13</p>	<p>ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು</p>
	<p>ಅ) ಸಮಿತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾನಯನ ಉಪಚಾರ (ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುದಾನ ಪಾವತಿ ಕುರಿತು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತು.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ಎಲ್ಲಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಾಬುಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (Aadhar Enabled Payment System)ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸುವುದು.</li> <li>• ಗಾಂಧಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾರ್ಯ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸದರಿ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೈಗೊಂಡು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಪಾವತಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು</li> </ul> <p>ಬ) ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಮಾದರಿಯ ಅನುಸಾರ ಭೂಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು, ಎಲ್ಲ ಯೋಜನಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿ, ಭೂಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ವಿತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದು.</p>

*ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಭಾಸ್ಕರ್*

(ಟಿ.ಎಂ. ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್)

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು  
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಪವರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ (ಪಿ.ಇ.ಸಿ.),  
ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-II (ಸುಜಲ-3),

ದಿನಾಂಕ 17.08.2017ರಂದು ನಡೆದ 9ನೇ Project Empowered Committee (PEC) ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ  
ಹಾಜರಿದ್ದ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ವಿವರ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಹೆಸರು (ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ/ಡಾ  )	ಪದನಾಮ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ
1.	ಟಿ.ಎಮ್. ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ.	ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.
2.	ಭರತ್ ಕುಮಾರ್, ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ (ಪಿ.ಎಂ.ಯು.),	ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ಎಫ್.ಆರ್), ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ.
3.	ಎಂ. ಚಂದ್ರಕಲಾ	ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲಾಖೆ, ಇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ.
4.	ಕೆ.ಎಂ. ಮೊಹಮದ್ ರೂಫ್‌ರುಲ್ಲಾ ಖಾನ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪುಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ,	ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಪುಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ.
5.	ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ	ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಎನ್.ಬಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ & ಎಲ್.ಯು.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
6.	ಡಿ.ಕೆ. ಪ್ರಭುರಾಜ್	ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್.ಎ.ಸಿ., ಬೆಂಗಳೂರು
7.	ಜಿ.ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ	ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆ.ಎಸ್.ಎನ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ., ಬೆಂಗಳೂರು
8.	ವಿ.ಆರ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸುಜಲ-3, ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.	ಕುಲಪತಿಗಳು, ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ
9.	ಪಿ.ಎಲ್. ಪಾಟೀಲ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಸುಜಲ-3, ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಧಾರವಾಡ.	ಕುಲಪತಿಗಳು, ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಧಾರವಾಡ, ಇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ
10.	ಯು. ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು	ಕುಲಪತಿಗಳು, ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ರಾಯಚೂರು, ಇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಹೆಸರು (ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ/ಡಾ||)

ಪದನಾಮ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ

ಸುಜಲ-3, ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ರಾಯಚೂರು.

11. ಅಶೋಕ್ ಎಸ್. ಅಲೂರು,

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು,  
ಸುಜಲ-3, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ,  
ಬಾಗಲಕೋಟೆ.

ಕುಲಪತಿಗಳು, ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ,  
ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

12. ರಾಜೀವ್ ರಂಜನ್, ಭಾ.ಅ.ಸೇ.

ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಪಿ.ಇ.ಸಿ, ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾ  
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸುಜಲ-3 ಮತ್ತು ಆಯುಕ್ತರು ಜಲಾನಯನ  
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ಪು.ತಿ.ನೋ.

ಇತರೆ ಆಹ್ವಾನಿತರು:

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಹೆಸರು (ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ/ಡಾ||)

ಪದನಾಮ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ

1. ಪಿ.ಸಿ. ರೇ. ಭಾ.ಅ.ಸೇ.

ಆಯುಕ್ತರು, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.

2. ಸೂರ್ಯ ದೇವ್ ಪಾಠಕ್, ಭಾ.ಅ.ಸೇ.

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸುಜಲ-3, ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ.

3. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಡಿ. ರಾಜು

ಯೋಜನಾ ಸಂಯೋಜಕರು, ಸುಜಲ-3 ಯೋಜನೆ, ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ,  
ಬೆಂಗಳೂರು.

4. ಚೇತನಾ ಪಾಟೀಲ್

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.

5. ಸದಾಶಿವ ವಿ.

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ.

6. ಜೀಲನಿ ಹೆಚ್. ಮೊಕಶಿ

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ.

7. ಮಂಜುನಾಥ ಬಿ.

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ.

8. ಸಿ. ಬಿ. ಬಾಲರೆಡ್ಡಿ

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ.

9. ರೂಪದೇವಿ. ವಿ.ಡಿ.

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

10. ಸುಮ ಎಂ.ಆರ್.

ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸುಜಲ-3, ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ.

11. ಮಂಜುಳ ಆರ್. ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ.
12. ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಂಜಿ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ,
13. ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.
14. ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಕೊರವನವರ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಹುಲಕೋಟೆ, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ.
15. ಆರ್. ಪ್ರಕಾಶ್. ಸಲಹೆಗಾರರು, ಸುಜಲ-3, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ.